

问题

预期时间: 2961.5

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	结束日期	更新于
1593	ZC/S-20240602-01上海乐易为	支持	进行中	普通	发动机背网未安装	倪 侃		2025-05-16 18:52
1592	ZC/S-20240602-01上海乐易为	错误	进行中	普通	全向车斜射检测相机电压不稳定	黄 伦森		2025-05-16 18:34
1591	ZC/S-20240602-01上海乐易为	错误	新建	普通	多层料架需设定两个容器规格检测托盘到位	宗保 孟		2025-05-16 18:32
1590	ZC/S-20240602-01上海乐易为	错误	分析中	普通	自动充电存在报警问题	黄 伦森		2025-05-16 18:22
1589	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	错误	验证中	普通	取货逻辑优化	孔 赛飞		2025-05-16 13:03
1588	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	优化后试用阶段	袁 洪钢		2025-05-16 16:52
1587	C-ZC/S-20240501-01乐庭三期	任务	进行中	普通	乐庭0513售后	狄 世聪		2025-05-16 14:34
1583	ZCS-20240901-01 西安烟印	错误	新建	普通	一楼车辆升级后行驶抖动问题	宗保 孟		2025-05-14 16:33
1580	B-ZC/S-20230501-01传仕重工	错误	分析中	紧急	2号车充满电后，车上仪表盘显示乱码，车子在自动模式下，有音乐，无法移动。手动正常	蒋 宇阳		2025-05-16 14:41
1578	B-ZC/S-20230501-01传仕重工	错误	分析中	紧急	4号车无法充电	张 洋		2025-05-16 14:43
1577	B-ZC/S-20230501-01传仕重工	错误	分析中	紧急	4号车高度检测超时	张 洋		2025-05-16 14:45
1576	ZC/S-20240601-01宁波乐易为	错误	分析中	高	三向车放货有左右有偏差，调整Y轴也没用	王 旭		2025-05-16 15:12
1575	ZC/S-20240602-01上海乐易为	功能	新建	高	CR02四台车功能完善	宗保 孟		2025-05-12 18:24
1573	ZC/S-20240602-01上海乐易为	错误	验证中	高	电梯跨楼层充电异常	宗保 孟		2025-05-14 19:20
1571	ZC/S-20240602-01上海乐易为	错误	分析中	普通	被管控停止后，小车需手动切换恢复正常	孟 峰伟		2025-05-16 18:01
1570	ZC/S-20240602-01上海乐易为	错误	分析中	普通	维修车间三台车锁定点安全区域太小	黄 伦森		2025-05-16 18:09
1569	ZC/S-20240602-01上海乐易为	错误	分析中	普通	维修车间设置环线全向车会旋转掉头	黄 伦森		2025-05-16 18:11
1564	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	进行中	普通	沟通/推进验收事项	蒋 宇阳		2025-05-09 16:19
1561	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	错误	进行中	高	两台车同巷道做任务避让客户不满意	蒋 宇阳		2025-05-12 16:06
1559	ZC/S-20240602-01上海乐易为	错误	进行中	普通	前置条件上个任务异常，进电梯道路规划失败，客户需要手动页面新增任务列表取消按钮，不操作数据库	黄 伦森		2025-05-16 18:13
1558	ZC/S-20240602-01上海乐易为	需求	新建	高	电子车间多层料架增加辅助感应片	宗保 孟		2025-05-08 09:42
1550	C-ZC/S-20240501-01乐庭三期	错误	分析中	普通	2号车停路上不动	狄 世聪	2025-05-15 09:35	2025-05-16 14:34
1549	ZC/S-20240602-01上海乐易为	错误	进行中	普通	CR16存在主动轮编码器报警	宗保 孟		2025-05-14 17:32
1548	ZC/S-20240602-01上海乐易为	错误	进行中	普通	2号全向车存在安全激光掉线	宗保 孟		2025-05-14 17:31
1544	ZC/S-20240601-01宁波乐易为	任务	进行中	普通	1车多库测量库位	孟 峰伟		2025-04-29 18:24
1541	ZC/S-20240601-01宁波乐易为	任务	进行中	普通	压力测试库位	王 旭		2025-05-08 12:11
1536	ZC/S-20240602-01上海乐易为	需求	新建	普通	配合客户测试	黄 伦森		2025-04-28 17:58
1535	ZC/S-20240601-01宁波乐易为	错误	验证中	紧急	三向叉车取卸货精度异常	王 旭		2025-05-08 12:13

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	结束日期	更新于
1530	ZC/S-20240602-01上海乐易为	支持	进行中	普通	两台全向车修改启动点	黄 伦森		2025-05-14 17:33
1527	ZC/S-20240602-01上海乐易为	功能	进行中	紧急	全向车配置功能完善	宗保 孟		2025-05-16 18:37
1526	ZC/S-20240602-01上海乐易为	需求	新建	普通	CR02更换导航方式	宗保 孟		2025-04-29 15:00
1524	ZCS-20240901-01 西安烟印	风险	新建	普通	安全激光异常	蒋 宇阳		2025-04-28 08:59
1517	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	需求	新建	普通	地面限位及WMS修改	宗保 孟		2025-04-25 09:48
1511	珠海疫苗	错误	新建	普通	客户需求：一层货架安装层板和横梁			2025-04-22 18:56
1509	ZC/S-20240602-01上海乐易为	错误	分析中	普通	发动机货架需拆分	倪 侃		2025-05-07 09:03
1505	OS-ZC250217-01欧晟金湖AGV项目	风险	进行中	普通	客户不能提供电动门有关的技术资料，继而影响我方对电动门控制器的选型工作开展。			2025-04-18 14:07
1504	OS-ZC250217-01欧晟金湖AGV项目	风险	进行中	高	原定技术协议和交付范围中不包含网络工程，在项目进行阶段识别到此项缺失			2025-04-18 14:05
1501	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	错误	分析中	普通	现场网络问题	蒋 宇阳		2025-04-17 15:16
1499	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	任务	新建	普通	演示			2025-04-16 15:46
1498	ZCS-20240901-01 西安烟印	风险	新建	普通	任务不连贯	蒋 宇阳		2025-04-27 09:23
1497	ZCS-20240901-01 西安烟印	支持	已解决	普通	现场培训			2025-04-16 09:14
1495	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	风险	新建	普通	客户提出风险，货架上取货时力度太大，取到的那一刻，撞的货架都晃			2025-04-15 17:42
1493	ZCS-20240901-01 西安烟印	错误	进行中	普通	二楼83号点位到73号点位 长直线行走 速度起伏很大 查看系统速度配置一样 点位纵坐标一直 且无障碍物 需要优化	宗保 孟		2025-05-14 16:29
1491	ZCS-20240901-01 西安烟印	功能	已解决	普通	车载屏幕使用	袁 洪钢		2025-04-15 09:31
1489	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	错误	新建	普通	（偶现）调度订单任务，卸货时，有动作多发了，导致安全激光切换到了直行区域，触发报警，任务无法进行下去			2025-04-14 16:16
1487	OS-ZC250217-01欧晟金湖AGV项目	风险	新建	高	根据合同要求5月4日需交付第一辆车体，目前研发进度存在较大风险			2025-04-14 08:53
1486	OS-ZC250217-01欧晟金湖AGV项目	风险	新建	普通	终端客户现场物流线有90° 调整，充电点位会带来调整，通道距离未确定，通道处钢板坑洞影响车辆运行			2025-04-14 08:47
1485	ZC/S-20250204-01宁夏中振AGV项目	风险	新建	普通	总集成商（中振）布局细化，图纸定稿未完成，我方布局细化,RCS需求冻结存在风险			2025-04-14 08:42
1484	OS-ZC250217-02欧晟包头AGV项目	风险	新建	普通	一期项目遗留车辆问题对于二期车辆交付存在风险			2025-04-14 08:36
1482	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	错误	验证中	普通	托盘识别偶尔会出现，需要等待几分钟才能识别出来，或者等待后报警无法识别托盘			2025-04-13 17:42
1481	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	需求	新建	普通	客户丁总提出要求，安全激光触发后，人让开，车子要在3秒后才能动			2025-04-12 16:49
1477	ZC/S-20240902-02嘉益股份3F仓库扩容	任务	进行中	普通	格创大备件采购合同跟进	狄 世聪		2025-04-11 11:44
1476	ZC/S-20240902-02嘉益股份3F仓库扩容	任务	进行中	普通	申请采购紧急部分配件，瀚泰和海康	狄 世聪		2025-04-11 11:43
1475	ZC/S-20240902-02嘉益股份3F仓库扩容	错误	验证中	普通	因瀚泰不肯履约，另找供应商输送线维保	狄 世聪		2025-04-11 11:20
1474	ZC/S-20240902-02嘉益股份3F仓库扩容	错误	新建	普通	668链条问题	狄 世聪		2025-04-11 11:41
1472	ZC/S-20240601-01宁波乐易为	任务	进行中	高	货架579	王 旭		2025-04-11 08:34
1471	ZC/S-20240602-01上海乐易为	错误	分析中	普通	全向车开机时车轮卡死	黄 伦森		2025-05-16 15:15
1470	ZC/S-20240602-01上海乐易为	需求	新建	高	取货存在惯性撞托盘现象	宗保 孟		2025-04-10 17:46

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	结束日期	更新于
1469	惠州烟草	错误	分析中	普通	客户提的有安全漏洞需要整改	狄 世聪		2025-04-17 20:51
1464	ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机	支持	已解决	紧急	相机到位识别功能部署及调试	宗保 孟		2025-05-16 10:28
1458	C-ZC/S-20230701-01创盛	错误	进行中	普通	10号车自动充完电，充电桩刷头缩回去后，车原地不动自动重启，然后报警	蒋 宇阳		2025-05-16 15:23
1450	ZC/S-20241204-02嘉益股份二期数字化项目-格创东智(武汉)科技有限公司	风险	新建	普通	第一批货架到现场业主场地问题造成延期			2025-04-07 15:46
1446	ZC/S-20240602-01上海乐易为	需求	进行中	普通	现场物料上货架			2025-04-07 13:48
1445	ZC/S-20241204-02嘉益股份二期数字化项目-格创东智(武汉)科技有限公司	风险	进行中	普通	项目延期			2025-04-07 15:46
1443	ZC/S-20240902-02嘉益股份3F仓库扩容	错误	新建	普通	输送线问题	狄 世聪		2025-04-11 11:43
1442	ZC/S-20240902-02嘉益股份3F仓库扩容	错误	验证中	普通	30765AGV提升电机损坏	狄 世聪		2025-04-10 17:10
1441	阿克赛斯-常州阿克苏	任务	进行中	普通	客户要求购买一个备用电池	狄 世聪		2025-04-11 14:05
1440	ZC/S-20221001-01金佰利二期南京工厂智能产线物流项目	错误	验证中	普通	车辆全部紧急停止	狄 世聪		2025-04-10 17:14
1439	ZC/S-20220902天津国网2号库智能库项目	错误	进行中	普通	触边被人为操作撞坏	狄 世聪		2025-04-10 17:14
1430	OS-ZC250217-02欧晟包头AGV项目	任务	新建	普通	项目管理			2025-04-03 09:50
1429	ZC/S-20250204-01宁夏中振AGV项目	任务	新建	普通	项目管理			2025-04-03 09:47
1428	OS-ZC250217-01欧晟金湖AGV项目	任务	新建	普通	项目管理			2025-04-03 09:38
1425	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	普通	项目管理	严 毓伦		2025-04-02 18:48
1423	绍兴演示项目	支持	新建	普通	演示			2025-04-02 18:22
1422	ZC/S-20241204-02嘉益股份二期数字化项目-格创东智(武汉)科技有限公司	任务	新建	普通	项目管理			2025-04-02 17:35
1420	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	普通	项目管理			2025-04-02 17:21
1419	嘉益一期 结项时间 2023.09	需求	分析中	普通	嘉益信息科需要沟通看板的数据源	狄 世聪		2025-04-11 10:14
1417	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	错误	新建	普通	地面限位问题	宗保 孟		2025-04-02 10:09
1415	ZC/S-20240602-01上海乐易为	需求	新建	紧急	两台全向车插齿抖动严重	宗保 孟		2025-04-25 11:39
1394	ZCS-20240901-01 西安烟印	需求	已解决	普通	客户反馈 直线行走距离速度正常 转弯速度是否可以优化提升	蒋 宇阳		2025-04-16 09:17
1390	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	风险	进行中	高	现有车型在现场货架通道运行，安全距离极小(3-5cm安全距离)，风险大			2025-03-27 09:34
1384	ZCS-20240901-01 西安烟印	支持	已解决	普通	培训			2025-03-26 16:43
1383	C-ZC/S-20230701-01创盛	错误	分析中	普通	摄像头误识别，触发搬运任务			2025-03-26 14:00
1373	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	普通	电子车间一层电梯路线验证	孟 峰伟		2025-03-23 12:35
1367	ZC/S-20240602-01上海乐易为	需求	新建	紧急	现场2D导航方式不满足稳定性运行	宗保 孟		2025-04-25 11:43
1366	B-ZC/S-20240303-01灵山电机	错误	新建	普通	3/21 11号车执行完某任务后原地停止，未正常继续执行下一个任务	蒋 宇阳		2025-03-21 16:51
1365	B-ZC/S-20240303-01灵山电机	错误	验证中	普通	3/20 11号车运行过程中原地无故重启	蒋 宇阳		2025-03-27 16:14
1363	ZC/S-20230905-01南京帕威尔AGV项目	任务	新建	普通	判断新增货位的可行性	狄 世聪		2025-03-21 09:40

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	结束日期	更新于
1361	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	错误	进行中	普通	徐矿另外两台车，1.取卸货时，插齿水平度，插齿提升高度准确性，出厂前请验证好，2.插齿前面超声波感应距离，出场前请调到12-13cm左右	朱 鑫		2025-03-26 10:58
1360	C-ZC/S-20230701-01创盛	任务	进行中	普通	观测车子运行状况			2025-03-20 16:04
1356	C-ZC/S-20240501-01乐庭三期	错误	分析中	普通	4号车卸完货，停在货位上不动	狄 世聪		2025-05-16 14:32
1353	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	风险	新建	高	扫码器IO模块配电箱通电后经常起火花	蒋 宇阳		2025-03-20 08:44
1351	C-ZC/S-20230701-01创盛	错误	分析中	普通	4号车转向有时会转不过来，需要人工推一下介入，才能正常转向。包括在出库口位置直行，也有出不来现象。调度提示报错为打滑	蒋 宇阳		2025-03-26 13:58
1350	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	进行中	普通	wms库位码部署			2025-03-31 10:20
1348	ZC/S-20240602-01上海乐易为	支持	进行中	普通	维修车间全部托盘上架			2025-03-17 18:03
1346	新加坡	错误	分析中	紧急	客户反馈车子漏油	朱 鑫		2025-03-18 09:19
1345	新加坡	错误	已解决	普通	客户反馈，订单页面发任务，车不能动。查看车辆状态都正常，订单列表有任务没分配到车辆。	朱 鑫		2025-03-19 11:04
1344	新加坡	错误	新建	普通	客户反馈车子手动不能运行，排查结果安全触边损坏。			2025-03-17 12:57
1341	C-ZC/S-20230701-01创盛	错误	进行中	普通	库位对不准问题	王 雷		2025-03-26 17:16
1338	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	高	电子车间一层增加部分车载导航定位点	孟 峰伟		2025-03-17 11:15
1327	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	进行中	普通	测试数据分析自动建图误差原因			2025-03-20 17:35
1326	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	错误	新建	普通	自动运行过程中，驱动轮控制器经常重启			2025-03-13 16:29
1325	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	错误	分析中	普通	叉尖超声波感应距离太长，取货任务转过来就会触发报警（转过弯后距离大概22cm)	朱 鑫		2025-03-21 08:46
1314	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	任务	新建	高	自动建图后，货位验证	孔 赛飞		2025-04-03 13:12
1306	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	进行中	普通	库位框贴码	袁 洪钢		2025-03-31 10:16
1303	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	紧急	三个车间切换成光通讯			2025-03-08 17:43
1296	ZCS-20240901-01 西安烟印	错误	已解决	普通	自动门上调度配置	袁 洪钢		2025-03-10 09:34
1295	B-ZC/S-20230501-01传仕重工	错误	新建	普通	自动门通讯模块异常			2025-03-05 17:17
1294	ZC/S-20240602-01上海乐易为	支持	进行中	普通	CR02插齿降低高度			2025-05-16 18:39
1292	ZC/S-20240602-01上海乐易为	支持	进行中	普通	地堆库位划线定位			2025-05-16 18:41
1289	C-ZC/S-20230701-01创盛	错误	验证中	高	6号车在出库区，取到货后，断断续续的往前滑行一小段距离，速度很慢，实际位置大部分叉齿还在堆垛机上的出货口位置	王 雷	2025-03-25 10:27	2025-03-31 09:24
1281	A-ZC/S-20220705-03朔黄铁路科研	任务	新建	普通	推进项目验收工作			2025-03-02 21:14
1275	ZC/S-20220402-01惠康一期项目	任务	新建	普通	惠康售后			2025-02-28 16:21
1271	B-ZC/S-20240401-01哈立德	错误	进行中	紧急	充电异常	孟 峰伟		2025-03-04 10:44
1266	ZC/S-20240602-01上海乐易为	需求	分析中	普通	CR02优化运行速度	严 毓伦		2025-03-04 10:49
1259	C-ZC/S-20230701-01创盛	任务	新建	普通	赶路			2025-02-26 13:00
1257	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	任务	新建	普通	培训、陪产、写验收资料			2025-03-27 20:37
1256	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	任务	新建	普通	全流程联调测试，满负荷不间断跑3天无故障，压力测试文档记录			2025-03-25 08:43

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	结束日期	更新于
1254	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	任务	新建	普通	灯光提示调试			2025-02-26 08:52
1253	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	任务	新建	普通	客户WMS系统对接联调、PDA			2025-02-26 08:52
1252	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	任务	新建	普通	典型货位精度验证，文档记录（一二层货位混合抽检）			2025-02-26 08:51
1251	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	任务	新建	普通	取货托盘识别-卸货盲卸			2025-03-03 18:44
1250	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	任务	新建	普通	接驳位扫码入库调试			2025-02-26 08:50
1249	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	任务	新建	普通	接驳位光电信号调试			2025-02-26 08:49
1246	ZC/S-20240602-01上海乐易为	错误	进行中	普通	CR02辅助轮水平调整	黄 伦森		2025-05-16 18:25
1245	ZC/S-20240602-01上海乐易为	需求	新建	普通	配合客户领导参观			2025-02-25 17:59
1235	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	高	培训调度b版本	孟 峰伟		2025-02-24 23:11
1233	ZCS-20240901-01 西安烟印	功能	已解决	普通	一楼半成品 成品区域细分问题	蒋 宇阳		2025-04-16 09:18
1230	B-ZC/S-20240303-01灵山电机	错误	验证中	普通	9号车和11号车在巷道内撞车，且11号车已无法启动	蒋 宇阳		2025-03-27 16:22
1226	ZCS-20240901-01 西安烟印	支持	已解决	普通	二楼电梯取货行驶路线异常 需要优化	蒋 宇阳		2025-03-05 14:35
1198	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	任务	新建	普通	现场实施			2025-05-16 15:00
1196	ZCS-20240901-01 西安烟印	功能	已解决	普通	wms部署 手持PDA的安装测试。	袁 洪钢		2025-02-17 17:12
1183	ZCS-20240901-01 西安烟印	需求	已解决	紧急	电梯连接处不能识别半成品托盘 靠弹片触发取货 无法取半成品	袁 洪钢		2025-02-17 16:24
1175	B-ZC/S-20240303-01灵山电机	错误	验证中	高	11号车执行任务，叉齿上升到第四层后，随即车辆就报警，显示高度超时检测错误	王 雷		2025-01-17 16:01
1164	B-ZC/S-20240303-01灵山电机	错误	验证中	普通	10 11号车定位数据超时报警	王 雷		2025-02-14 10:05
1153	B-ZC/S-20240303-01灵山电机	错误	验证中	紧急	AGV手自动切换后不动	王 雷		2025-01-15 15:54
1145	ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目	任务	新建	普通	项目管理、实施方案人员预估	朱 鑫		2025-01-14 13:33
1137	B-ZC/S-20230501-01传仕重工	错误	进行中	高	2号频繁报无法识别托盘	李 子君		2025-05-15 15:49
1126	B-ZC/S-20240303-01灵山电机	错误	验证中	普通	10号车完成3层任务后，点击前往下条任务，叉齿下降后，车体报警	王 雷		2025-01-15 15:50
1125	B-ZC/S-20240303-01灵山电机	错误	验证中	普通	11号车无缘无故报警	王 雷		2025-01-14 13:30
1121	B-ZC/S-20240303-01灵山电机	错误	分析中	普通	11号车准备去执行下个任务，wms上显示一直在重启中	王 雷		2025-01-14 11:47
1116	B-ZC/S-20240502-01六维	任务	新建	普通	验收签字	严 毓伦		2025-01-02 23:49
1114	A-ZC/S-20220705-03朔黄铁路科研	任务	进行中	高	推进验收工作	严 毓伦		2025-01-02 23:46
1094	新加坡	任务	新建	普通	新加坡项目管理协调	朱 鑫		2024-12-27 10:04
1093	阿克赛斯-常州阿克苏	任务	新建	普通	阿克赛斯项目管理	朱 鑫		2024-12-27 10:00
1091	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	进行中	普通	徐矿项目管理协调	朱 鑫		2025-03-24 19:56
1065	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	二楼，典型货位精度验证，文档记录			2024-12-19 11:05
1064	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	二楼，道路精度验证文档记录			2024-12-19 11:04
1063	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	一楼，典型货位精度验证，文档记录			2024-12-19 11:02
1062	恒亚物流仓储改造	任务	新建	普通	安装充电桩，测试充电			2024-12-18 21:43
1061	恒亚物流仓储改造	任务	新建	普通	工程建图，地图验证			2024-12-18 21:43

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	结束日期	更新于
1060	恒亚物流仓储改造	任务	新建	普通	服务器安装，网络配置，车辆网络配置			2024-12-18 21:42
1059	恒亚物流仓储改造	任务	新建	普通	安装反光柱			2024-12-18 21:41
1058	恒亚物流仓储改造	任务	新建	普通	赶路			2024-12-18 21:41
1039	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	培训、陪产、写验收资料			2024-12-11 15:23
1038	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	全流程联调测试，满负荷不间断跑3天无故障，压力测试文档记录			2024-12-11 15:22
1037	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	进行中	普通	充电桩安装，自动充电调试			2025-03-10 17:28
1036	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	清洁机器人（暂时无法预估实施时间）			2024-12-11 15:21
1035	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	wms、pda部署调试			2024-12-11 15:21
1034	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	典型货位精度验证，文档记录（一二层货位混合抽检）			2024-12-11 15:20
1033	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	货位调试、验证（此处货架默认只测2层1243个），三人分开三个区域调试货位（实际2451个）			2024-12-11 15:19
1032	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	进行中	普通	取货托盘识别-卸货盲卸			2025-04-11 17:53
1031	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	安全激光配置调试3台车			2024-12-11 15:17
1030	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	验证修正道路，记录道路精度验证文档			2024-12-11 15:16
1029	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	调度页面工程画图			2025-03-16 17:56
1027	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	现场网络配置调试，车载等配置链接，服务器机柜硬件安装、网络配置系统安装，（首选数传，如果用不起来切换WiFi）			2025-03-11 15:12
1026	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	进行中	普通	赶路，协调客户，接收车子整理货物			2024-12-30 17:26
985	ZC/S-20240601-01宁波乐易为	任务	新建	普通	项目进程管理推动			2024-12-03 12:41
984	B-ZC/S-20240303-01灵山电机	任务	进行中	普通	升级软件并验证	狄世聪		2024-12-20 09:03
935	A-ZC/S-20220705-03朔黄铁路科研	需求	新建	高	wms	严毓伦		2024-11-26 22:02
929	A-ZC/S-20220705-03朔黄铁路科研	功能	新建	普通	1	孟峰伟		2024-11-25 23:16
911	B-ZC/S-20240401-01哈立德	需求	验证中	高	到位板	严毓伦		2025-01-23 07:46
910	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	风险	进行中	普通	异形地堆库加入AGV使用范围			2025-03-28 09:11
909	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	风险	新建	普通	现场地坪问题			2025-03-25 17:15
908	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	项目验收单签字			2024-11-19 10:52
907	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	AGV项目使用陪产			2024-11-19 10:51
906	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	AGV整体项目收尾试运行			2024-11-19 10:50
905	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	AGV库位调试及全场景流程测试			2024-11-19 10:45
904	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	程序测试			2024-11-19 06:24
903	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	程序开发			2024-11-19 06:23
902	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	车载系统			2024-11-19 06:24
895	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	条码打印纸订购			2024-11-26 23:11
894	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	软件			2024-11-19 06:36

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	结束日期	更新于
893	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	小型地磅称重器 2			2024-11-19 06:49
892	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	购入品			2024-11-26 23:11
891	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	实施阶段			2025-03-26 17:31
890	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	PDA系统程序测试			2024-11-19 06:36
889	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	PDA系统程序开发			2024-11-19 06:37
888	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	PDA系统需求澄清			2024-11-19 06:21
887	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	PDA界面开发 1			2024-11-19 06:36
886	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	库位管理系统程序测试			2024-11-19 06:36
885	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	库位管理系统程序开发			2024-11-19 06:37
884	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	库位管理系统需求澄清			2024-11-19 06:21
883	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	库位管理系统 1			2024-11-19 06:36
882	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	RCS调度系统程序测试			2024-11-19 06:25
881	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	RCS调度系统程序开发			2024-11-19 06:23
880	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	RCS调度系统需求澄清			2024-11-19 06:21
878	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	RCS调度系统 1			2024-11-19 06:24
877	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	网络机柜发货			2024-11-19 06:17
875	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	网络机柜采购&付款			2024-11-19 06:08
873	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	网络机柜请购			2024-11-19 06:04
872	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	网络机柜 8			2024-11-19 06:49
871	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	网线发货			2024-11-19 06:17
869	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	网线采购&付款			2024-11-19 06:08
867	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	网线请购			2024-11-19 06:04
866	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	网线 1			2024-11-19 06:49
865	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	POE交换机发货			2024-11-19 06:17
863	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	POE交换机采购&付款			2024-11-19 06:08
861	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	POE交换机请购			2024-11-19 06:04
860	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	8口POE交换机 8			2024-11-19 06:49
859	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	小型地磅发货			2024-11-19 06:18
857	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	小型地磅采购&付款			2024-11-19 06:07
855	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	小型地磅请购			2024-11-26 23:13
853	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	清洁机器人发货			2024-11-19 06:18
852	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	清洁机器人物料齐套			2024-11-19 06:47
851	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	清洁机器人采购&付款			2024-11-19 06:07

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	结束日期	更新于
849	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	清洁机器人请购			2024-11-19 06:03
848	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	清洁机器人(含充电器) 1			2024-11-19 06:49
847	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	条码打印纸发货			2024-11-19 06:18
842	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	条码打印纸 6			2024-11-26 23:11
841	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	条码打印机发货			2024-11-19 06:18
839	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	条码打印机采购&付款			2024-11-19 06:07
837	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	条码打印机请购			2024-11-19 06:03
836	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	条码打印机 1			2024-11-19 06:54
835	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	机架式服务器机柜发货			2024-11-19 06:18
833	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	机架式服务器机柜采购&付款			2024-11-19 06:07
831	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	机架式服务器机柜请购			2024-11-19 06:03
830	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	机架式服务器机柜 1			2024-11-19 06:49
828	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	自动充电器发货			2024-11-19 06:56
827	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	自动充电器测试			2024-11-19 06:56
826	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	自动充电器装配/配置			2024-11-19 06:56
824	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	自动充电器物料齐套			2024-11-19 06:55
823	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	自动充电器采购&付款			2024-11-19 06:55
821	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	自动充电器请购			2024-11-19 06:50
820	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	80V自动充电器 2			2024-11-19 06:57
819	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	配电箱发货			2024-11-19 06:15
817	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	配电箱装配/配置			2024-11-18 09:08
815	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	配电箱物料齐套			2024-11-19 06:12
814	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	配电箱采购&付款			2024-11-19 06:08
813	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	进行中	普通	配电箱设计&选型			2024-11-26 23:12
812	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	配电箱请购			2024-11-19 06:04
811	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	配电箱 1			2024-11-19 06:15
810	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	AP发货			2024-11-19 06:17
808	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	AP装配/配置			2024-11-18 09:08
806	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	AP物料齐套			2024-11-19 06:12
805	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	AP采购&付款			2024-11-26 23:12
804	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	AP设计&选型			2024-11-19 06:14
803	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	AP请购			2024-11-19 06:04
802	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	AP 15			2024-11-26 23:12

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	结束日期	更新于
801	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	对接模块发货			2024-11-19 10:43
800	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	对接模块测试			2024-11-18 09:07
799	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	对接模块装配/配置			2024-11-18 09:07
798	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	对接模块加工完毕			2024-11-18 09:07
797	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	对接模块物料齐套			2024-11-18 09:07
796	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	对接模块采购&付款			2024-11-26 23:12
795	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	对接模块设计&选型			2024-11-18 09:07
794	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	对接模块请购			2024-11-19 06:03
793	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	对接模块 1			2024-11-26 23:12
792	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	PDA发货			2024-11-19 06:15
790	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	PDA装配/配置			2024-11-19 06:12
788	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	PDA物料齐套			2024-11-19 06:10
787	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	PDA采购&付款			2024-11-26 23:12
785	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	PDA请购			2024-11-19 06:03
784	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	PDA 6			2024-11-26 23:12
783	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	机架式服务器发货			2024-11-19 06:15
781	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	机架式服务器装配/配置			2024-11-19 06:12
780	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	机架式服务器物料齐套			2024-11-19 06:10
779	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	进行中	普通	机架式服务器采购&付款			2024-11-26 23:12
777	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	机架式服务器请购			2024-11-19 06:03
776	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	机架式服务器 1			2024-11-26 23:12
775	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	反光板发货			2024-11-19 06:15
772	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	反光板加工完毕			2024-11-19 05:57
771	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	反光板物料齐套			2024-11-19 05:56
770	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	反光板采购&付款			2024-11-26 23:12
768	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	反光板请购			2024-11-19 05:45
767	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	反光板 400			2024-11-26 23:12
766	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	前移车发货			2024-11-19 06:58
765	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	前移车测试			2024-11-19 06:58
764	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	前移车装配/配置			2024-11-19 06:58
763	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	前移车加工完毕			2024-11-18 09:02
762	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	前移车物料齐套			2024-11-19 06:47
758	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	前移车 3			2024-11-19 06:58

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	结束日期	更新于
757	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	产成品			2024-11-26 23:12
756	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	生产阶段			2024-11-26 23:12
755	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	风险识别			2025-03-28 09:11
754	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	技术交底			2024-11-18 08:59
753	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	启动阶段			2025-03-28 09:11
752	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	高	archive			2024-11-19 10:52
751	烟印项目定制产品开发	任务	新建	普通	完成测试			2024-11-18 03:13
750	烟印项目定制产品开发	任务	新建	普通	完成装配			2024-11-18 03:13
749	烟印项目定制产品开发	任务	新建	普通	物料齐套			2024-11-18 03:13
748	烟印项目定制产品开发	任务	新建	普通	物料采购合同签订完毕			2024-11-18 03:13
747	烟印项目定制产品开发	任务	新建	普通	产品开发			2024-11-18 03:13
746	徐矿AGV产品开发	任务	新建	普通	完成测试			2024-11-18 03:10
745	徐矿AGV产品开发	任务	新建	普通	完成装配			2024-11-18 03:10
744	徐矿AGV产品开发	任务	新建	普通	物料齐套			2024-11-18 03:09
743	徐矿AGV产品开发	任务	新建	普通	物料采购合同签订完毕			2024-11-18 03:08
742	徐矿AGV产品开发	任务	新建	普通	产品开发			2024-11-18 03:07
732	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	机器人建图库位调试			2024-11-19 10:45
731	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	服务器网络配置系统安装			2024-11-18 08:53
730	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	现场网络配置及车载调试			2024-11-18 08:53
729	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	赶路，熟悉现场，协调场地，整理货物			2024-11-18 08:53
720	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	培训、陪产、写验收资料			2024-12-19 11:09
719	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	全流程联调测试，满负荷不间断跑3天无故障，压力测试文档记录			2024-12-19 11:08
718	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	一楼，道路精度验证文档记录			2024-12-19 10:50
717	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	PDA3套配置调试			2024-12-19 11:08
716	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	电梯联调			2024-12-19 11:09
715	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	二楼，充电桩安装，自动充电调试			2024-12-19 11:06
714	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	二楼插齿位置相机：托盘图像识别			2024-12-19 11:04
713	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	二楼，车载安全激光调试，场景适配			2024-12-19 10:54
712	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	二楼地堆货位（建立单列地堆货位，单算第一排20个+24个地堆总计44）总数196			2024-12-19 11:05
711	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	二楼，工程建图（有货架货位），工程建图（无货架货位）			2024-12-19 10:53
710	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	一楼充电桩安装，自动充电调试			2024-12-19 11:03
709	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	一楼，插齿位置相机：托盘图像识别			2024-12-19 10:50
708	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	一楼车载安全激光调试，场景适配			2024-12-19 10:50

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	结束日期	更新于
707	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	一楼，地堆货位（建立单列地堆货位，单算第一排40个+12个地堆总计52）总数332(单测一排货位)			2024-12-19 10:51
706	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	一楼，工程建图（有货架货位），工程建图（无货架货位）			2024-12-19 10:49
705	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	服务器机柜布置，网络配置，系统检查			2024-12-19 10:49
704	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	现场网络配置调试，车载等配置链接			2024-12-19 10:49
703	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	赶路，熟悉现场，协调场地，整理货物			2024-12-19 10:48
702	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	现场实施			2024-12-19 11:09
689	ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机	任务	新建	普通	服务器机柜布置，网络配置，系统检查			2024-11-14 05:32
687	ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机	任务	新建	普通	赶路，熟悉现场，协调场地，整理货物			2024-11-14 05:29
681	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	进行中	高	WMS系统与ERP单位需求对接			2024-11-18 08:53
680	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	进行中	普通	网络布局施工	严 毓伦		2024-11-26 23:14
679	ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	11.12日与客户确定最新项目需求	严 毓伦		2024-11-18 08:53
638	新加坡	需求	新建	普通	需要AGV可以在地图中任意点启动，至少是可以多点启动，而不是只能有一个启动点			2024-11-06 09:56
636	新加坡	需求	新建	普通	手动操作遥控器，太难用，希望换个易于操作的			2024-11-06 09:54
635	新加坡	需求	新建	普通	取货不能有撞击箱子的声音			2024-11-06 09:53
634	新加坡	需求	新建	普通	客户要求，叉车液压管不能用扎带扎软管，建议用金属管，固定好			2024-11-06 09:52
633	新加坡	需求	新建	普通	客户要求调度上增加急停功能，软件远程一键急停			2024-11-06 09:48
626	04售后项目	任务	新建	普通	1楼583号车主控模块损坏，待客户确认维修费用	胡 鑫		2024-11-06 02:52
625	04售后项目	任务	新建	普通	1楼573号车充电接口损坏，无法自动充电，待客户确认采购单	胡 鑫		2024-11-06 02:53
619	A-ZC/S-20220705-03朔黄铁路科研	任务	新建	普通	WMS部署及交验工作	严 毓伦		2024-11-15 12:55
603	新加坡	错误	分析中	普通	11月1日，14点30附近的时间，禁用启用按钮不生效。	朱 鑫		2025-01-14 10:35
546	C-ZC/S-20230802-01苏州地铁	任务	进行中	普通	项目验收			2025-01-02 15:49
537	ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机	风险	进行中	普通	技术协议中验收条件不明确	蒋 宇阳		2024-10-23 05:29
536	ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机	风险	进行中	普通	试运行时间不明确			2024-10-23 05:28
535	ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机	风险	进行中	普通	延期风险			2024-10-23 05:28
533	ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机	风险	进行中	普通	客户需求不明确	蒋 宇阳		2025-01-02 15:48
532	ZCS-20240901-01 西安烟印	风险	进行中	普通	网络覆盖-由甲方负责	蒋 宇阳		2024-10-23 05:26
531	ZCS-20240901-01 西安烟印	风险	进行中	普通	技术协议电梯流程与交底会议流程冲突	蒋 宇阳		2024-10-23 05:25
491	ZCS-20240903-04西安机车检修段增补	需求	已解决	普通	新工控机需要连接到显示器才能调试，现场客户没有可借的显示器，需要从家里发一个过来使用	王 雷		2024-10-28 09:19
490	ZC/S-20240601-01宁波乐易为	需求	分析中	高	客户需求	硕 刘		2024-10-28 13:09
470	ZCS-20240903-04西安机车检修段增补	任务	新建	普通	培训客户	王 雷		2024-10-18 10:52
451	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	现场建图			2024-12-02 16:04
450	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	服务器配置及测试			2024-10-17 07:53

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	结束日期	更新于
449	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	服务器收货			2024-10-17 07:53
448	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	PDA配置及测试			2024-10-17 07:51
447	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	PDA收货			2024-10-17 07:51
446	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	充电桩测试			2024-10-17 07:49
445	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	充电桩收货			2024-10-17 07:49
444	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	进行中	普通	电控箱安装			2024-12-02 16:04
443	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	PDA下单			2024-10-17 07:51
442	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	服务器下单			2024-10-17 07:53
441	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	充电桩下单			2024-10-17 07:49
440	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	电控箱下单			2024-11-14 13:27
439	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	物料采购			2024-11-14 13:27
437	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	软件测试			2024-10-17 07:42
436	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	进行中	普通	软件开发（RCS/车载）			2024-11-14 13:27
435	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	进行中	普通	软件开发			2025-01-02 15:45
434	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	项目验收			2024-10-17 07:35
433	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	AGV试运行			2024-10-17 07:35
432	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	AGV库位调试			2024-11-07 08:29
431	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	AGV顺畅运行			2024-10-17 07:34
430	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	AGV现场开机测试			2024-10-17 07:33
429	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	AGV发货			2024-10-17 07:33
428	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	AGV仿真测试			2024-11-14 06:05
427	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	AGV配置及测试			2024-10-17 07:32
426	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	AGV收货	蒋 宇阳		2024-11-07 08:28
425	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	进行中	普通	AGV订单	蒋 宇阳		2024-10-30 07:54
424	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	AGV	蒋 宇阳		2024-11-07 08:28
405	04售后项目	任务	新建	普通	爱普华顿项目第一次车体维保服务			2024-10-16 07:51
404	04售后项目	任务	新建	普通	嘉益股份4#楼数字化工厂仓储物流项目最后一次维保服务			2024-10-16 07:51
403	04售后项目	任务	新建	普通	张总朔黄铁路货运段项目最后一次车体维保服务			2024-10-16 07:49
402	04售后项目	任务	新建	普通	航天五院项目第四次车体维保服务			2024-10-16 07:48
401	04售后项目	任务	新建	普通	航天五院项目第三次车体维保服务			2024-10-16 07:47
400	04售后项目	任务	新建	普通	航天五院项目第二次车体维保服务			2024-10-16 07:47
399	04售后项目	任务	新建	普通	如意大同军工项目最后一次车体维保			2024-10-16 07:46
398	04售后项目	任务	新建	普通	天津国网项目第四次车体维保			2024-10-16 07:36

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	结束日期	更新于
397	04售后项目	任务	新建	普通	天津国网项目第三次车体维保			2024-10-16 07:35
396	04售后项目	任务	新建	普通	天津国网项目第二次车体维保			2024-10-16 07:35
394	04售后项目	任务	新建	普通	珠海疫苗项目最后一次车体维保			2024-10-16 07:40
393	04售后项目	任务	新建	普通	金佰利二期项目第三次车体维保			2024-10-16 07:37
384	04售后项目	任务	新建	普通	海康RCS平台永久授权问题			2024-10-16 06:34
382	04售后项目	任务	新建	普通	3楼659、668AGV驱动轮损坏需要更换，待客户确认采购单			2024-11-06 03:34
374	ZCS-20240903-04西安机车检修段增补	任务	进行中	普通	两个厂房培训（培训签到表）、陪产、配合写验收资料（AGV使用说明书）	王 雷		2024-10-31 04:31
353	04售后项目	任务	新建	普通	南京帕威尔AGV项目售后问题			2024-10-21 04:53
351	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	普通	推盘识别及高度测量调试（老厂房）	黄 伦森		2024-12-20 17:55
350	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	推盘识别及高度测量调试（2号楼2层）	黄 伦森		2024-10-15 06:22
349	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	推盘识别及高度测量调试（2号楼1层）	黄 伦森		2024-10-14 06:25
348	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	全流程联调测试，满负荷不间断跑3天无故障，压力测试文档记录（老厂房）	黄 伦森		2024-10-14 06:16
347	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	道路精度验证文档记录、典型货位精度验证，文档记录	黄 伦森		2024-10-14 06:14
346	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	全流程联调测试，满负荷不间断跑3天无故障，压力测试文档记录（2号楼2层）	黄 伦森		2024-10-14 06:16
345	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	道路精度验证文档记录、典型货位精度验证，文档记录	黄 伦森		2024-10-14 06:11
344	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	全流程联调测试，满负荷不间断跑3天无故障，压力测试文档记录（2号楼1层）	黄 伦森		2024-10-14 06:16
343	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	道路精度验证文档记录、典型货位精度验证，文档记录	黄 伦森		2024-10-14 06:08
342	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	普通	老厂房试运行	黄 伦森		2025-04-30 13:01
341	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	2号楼2层试运行	黄 伦森		2024-10-14 06:13
340	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	2号楼1层试运行	黄 伦森		2025-04-11 17:47
332	B-ZC/S-20240303-01灵山电机	任务	进行中	普通	陪产运维			2024-10-16 13:45
326	A-ZC/S-20220705-03朔黄铁路科研	任务	新建	普通	验收资料填写及交付验收工作			2024-10-12 12:11
325	B-ZC/S-20240502-01六维	任务	进行中	普通	验收资料填写及交付验收工作			2024-11-19 10:54
320	ZC/S-20240601-01宁波乐易为	任务	新建	普通	试运行	王 旭		2025-01-14 13:51
312	ZC/S-20240601-01宁波乐易为	任务	进行中	普通	设备调试到通畅运行状态	王 旭		2025-03-03 09:31
308	ZC/S-20240601-01宁波乐易为	任务	进行中	普通	PG-S14和三向车系统调试	王 旭		2025-05-16 14:58
294	04售后项目	任务	新建	普通	乐庭二期项目售后问题			2024-10-14 08:18
293	04售后项目	任务	新建	普通	标准售后维保			2024-10-16 07:51
292	04售后项目	任务	新建	普通	天津国网2号库智能库项目售后问题			2024-10-14 08:25
291	04售后项目	任务	新建	普通	珠海疫苗项目售后问题			2024-10-14 08:17
290	04售后项目	任务	新建	普通	爱普华顿8号楼2楼搬运车项目售后问题			2024-10-14 08:17
289	04售后项目	任务	新建	普通	大同军工项目售后问题			2024-10-14 08:17
288	04售后项目	任务	新建	普通	江西金博AGV自动搬运系统项目售后问题			2024-10-14 08:31

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	结束日期	更新于
287	04售后项目	任务	新建	普通	阿克赛斯自动搬运系统项目售后问题			2024-11-14 01:40
286	04售后项目	任务	新建	普通	金佰利二期项目售后问题			2024-11-08 05:10
285	04售后项目	任务	新建	普通	嘉益股份4#楼数字化工厂仓储物流项目售后问题			2024-11-14 01:31
282	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	试运行	黄 伦森		2025-04-11 17:47
274	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	设备调试到通畅运行状态	黄 伦森		2025-04-29 17:47
272	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	普通	网线&充电桩施工	严 毓伦		2024-11-26 22:54
270	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	轻型车系统联调	黄 伦森		2025-05-12 14:17
265	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	普通	现场测试	黄 伦森		2024-10-30 13:41
262	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	普通	WMS接口测试	黄 伦森		2025-03-07 18:03
255	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	高	轻型车到货验收	黄 伦森		2025-04-29 17:45
224	ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机	任务	进行中	普通	AGV车体			2024-11-14 13:23
222	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	普通	培训、陪产、写验收资料	严 毓伦		2025-01-20 13:34
219	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	托盘识别及高度测量调试	黄 伦森		2024-10-14 06:26
216	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	普通	客户WMS对接调试	黄 伦森		2025-01-13 17:25
215	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	安全激光4+4+3	黄 伦森		2024-10-14 06:29
212	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	老厂房1层工程建图（无货架货位）	黄 伦森		2024-10-14 06:32
209	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	普通	老厂房实施	黄 伦森		2025-04-29 17:47
208	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	安全激光3+3	黄 伦森		2024-10-14 06:33
207	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	普通	2号楼2层货位调试444个	黄 伦森		2025-02-14 17:46
206	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	普通	2号楼2层工程建图（无货架货位）	黄 伦森		2025-01-16 17:03
204	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	普通	现场网络配置调试，车载等配置链接PG-CR16-1600 2台（光通讯+数传）	黄 伦森		2024-12-10 16:13
203	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	2号楼2层实施	黄 伦森		2025-02-14 17:47
202	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	充电桩配置，自动充电调试PG-CR16-1600	黄 伦森		2024-10-14 06:36
201	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	安全激光3+3	黄 伦森		2024-10-14 06:36
200	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	2号楼1层货位调试307个	黄 伦森		2024-12-03 15:04
199	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	2号楼1层工程建图（无货架货位）	黄 伦森		2024-10-14 02:30
198	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	2号楼1层工程建图（有货架货位）	黄 伦森		2024-12-03 15:02
197	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	新建	普通	2号楼1层实施	黄 伦森		2025-05-12 14:17
194	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	普通	现场网络配置调试，车载等配置链接PG-CR16-1600 2台（光通讯+数传）	黄 伦森		2025-05-12 14:17
193	ZC/S-20240602-01上海乐易为	任务	进行中	高	赶路，熟悉现场，协调场地，整理货物	黄 伦森		2024-10-21 11:56
192	ZC/S-20240601-01宁波乐易为	任务	新建	普通	培训、陪产、写验收资料	王 旭		2025-01-14 13:51
191	ZC/S-20240601-01宁波乐易为	任务	新建	普通	全流程联调测试，满负荷不间断跑3天无故障，压力测试文档记录	王 旭		2025-01-14 13:51
190	ZC/S-20240601-01宁波乐易为	任务	新建	普通	道路精度验证文档记录、典型货位精度验证，文档记录	王 旭		2025-01-14 13:51

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	结束日期	更新于
189	ZC/S-20240601-01宁波乐易为	任务	进行中	普通	托盘识别及高度测量调试	王 旭		2025-01-14 13:51
188	ZC/S-20240601-01宁波乐易为	任务	新建	普通	充电桩安装，自动充电调试	严 毓伦		2024-10-14 05:57
149	ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机	任务	进行中	普通	现场实施			2025-05-16 10:33
148	ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机	任务	进行中	普通	WMS			2025-05-16 10:31
146	ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机	任务	进行中	普通	货架			2024-12-02 15:49
145	ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机	任务	进行中	普通	PAD			2024-11-14 13:23
144	ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机	任务	进行中	普通	大屏看板			2024-11-14 13:23
140	A-ZC/S-20220705-03朔黄铁路科研	任务	新建	普通	现场系统演示			2024-10-11 14:52
139	A-ZC/S-20220705-03朔黄铁路科研	任务	新建	普通	现场实施WMS&系统联调			2024-10-10 02:59
111	ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机	任务	进行中	普通	项目验收			2024-10-10 08:41
26	ZCS-20240903-04西安机车检修段增补	需求	已解决	普通	增加车辆一键返回休息区功能	王 雷		2024-10-22 11:39
17	ZCS-20240903-04西安机车检修段增补	任务	进行中	普通	海康AGV增加库区	蒋 宇阳		2024-10-31 04:36